



OBRAS REMANESCENTES - POSIÇÃO EM 25/06/2019



Constam desta listagem um panorama das obras que foram iniciadas, mas não concluídas, seja em decorrência de rescisão contratual, seja pelo fato da contratação da mesma por etapas. Em junho/2017 o quadro compreendia 18 obras remanescentes, sem previsão de conclusão. Após diagnóstico sobre a situação das obras na Universidade com posterior implementação de um Novo modelo de Gestão de Empreendimentos, foi possível planejar a retomada destas obras.

Os valores estimados para a conclusão dos remanescentes constam da aba "Prioridades_2019"

Table with columns: Número do Contrato, Data Assinatura, Número do Processo, Razão Social, Objeto, Mod. Lic, Número da Licitação, Valor Contratual Inicial, Valor Contratual Líquido, Total Pago, Cronograma Físico Planejado Executado, Data de publicação do Edital de Rescisão, Prazo Contratual, Paralisação, conforme contrato - Até Junho/2019, Justificativa da Paralisação (Detalhamento), Justificativa da Paralisação (Categoria), Status em Junho/2019



OBRAS REMANESCENTES - POSIÇÃO EM 25/06/2019



Constam desta listagem um panorama das obras que foram iniciadas, mas não concluídas, seja em decorrência de rescisão contratual, seja pelo fato da contratação da mesma por etapas. Em junho/2017 o quadro compreendia 18 obras remanescentes, sem previsão de conclusão. Após diagnóstico sobre a situação das obras na Universidade com posterior implementação de um Novo modelo de Gestão de Empreendimentos, foi possível planejar a retomada destas obras.

- Situação atual (junho/19):
- => 1 obra concluída
- => 5 obras em processo licitatório, com recursos garantidos
- => 3 obras sub judice, aguardando decisão judicial
- => 9 obras aguardando disponibilidade de recursos

Os valores estimados para a conclusão dos remanescentes constam da aba "Prioridades_2019"

Número do Contrato	Data Assinatura	Número do Processo	Razão Social	Objeto	Mod. Lic.	Número da Licitação	Valor Contratual Inicial	Valor Contratual Cl. Aditivos, Resgate e Reequilíbrio	Total Pago	Oronograma Fatores Planejado Executado	Data da publicação do Termo de Rescisão	Prazo Contratual	Paralisação, conforme contrato - Até junho/2019	Justificativa da Paralisação (Detalhamento)	Justificativa da Paralisação (Categoria)	Status em junho/2019
152017	12/05/2017	06-P-1004/2016	S. MALUF ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP	Contratação da construção do bloco 8 do Centro Clínico da FOP	CP	1/2017	R\$5.652.939,63	R\$5.652.939,63	não iniciado	não iniciado	não iniciado	720	Contratação não teve o contrato assinado pelas partes em função de restrição orçamentária. Decisão da Administração superior em desalinhamento de recursos ora reavaliados, para atender outras demandas mais urgentes da Universidade.	Não início da gestão a Administração Superior suspendeu todas as contratações de obras em fase inicial, ou formalização e licitação, para uma avaliação da situação orçamentária da Universidade e análise acerca das contratações de obras. Em face do tempo decorrido, foi encaminhado para a rescisão contratual.	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Em processo de reavaliação da licitação. Contrato anterior - Etapa 1 (01-P-9374/2008) foi 100% concluído em 06/04/2011. Valor R\$ 421.725,52. Alvenaria, caixilhos, fechamento do bloco, platibanda e cobertura
3442012	10/12/2012	01-P-684/2012	STEMM ENGENHARIA construções ltda	Laboratório Interdisciplinares de Pesquisas - LIP	CP	5/2012	R\$8.130.640,00	R\$8.193.680,11	R\$8.074.207,97	100%	Concluído	360	Primeira etapa concluída em 19/05/2014. Estrutura para 3 prédios com 3.022m² cada.	R\$ 4,5 milhões para concluir cada prédio. Não foi dada a continuidade em decorrência da indisponibilidade de recursos.	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Instituto de Computação está desenvolvendo Projeto Executivo para concluir uma das 3 estruturas com recursos extra-orçamentários. Para as outras 2 estruturas, estão sendo analisadas as possibilidades de ocupação, também com recursos extra-orçamentários.