

OBRAS EM EXECUÇÃO - posição em 25/06/2019

Constam desta listagem as obras em andamento cuja fiscalização é realizada pela Administração Central (DEPI/CPO), e as obras em andamento do Hospital de Clínicas (HC).

Modalidade	Processo Obra	Nº Licitação	Nº contrato	OBRA	ÁREA (m²)	EMPRESA	SITUAÇÃO	Data assinatura do contrato	Data de início da obra	Prazo Contratual (dias)	Prazo com Aditivos (dias)	VALOR INICIAL	VALOR ATUAL (Com aditivos, reajustes e reequilíbrio)	Fonte de Recursos
Pregão Eletrônico	01P-12639-2016	198/2017	114/2018	Conclusão Da Reforma Do Antigo Barracão Da Marcenaria Da Unicamp	1.751,30	MALUF	Em Execução	07/06/18	10/07/18	270	360	R\$ 2.767.998,86	R\$ 2.892.519,49	Orçamentario
Concorrência Pública	FU F-127046/2017	006/2017	FU A1/2018	Reforma E Ampliação Do Ceb - 2ª Fase	492,65	MALUF	Em Execução	18/07/18	13/08/18	210	270	R\$ 1.093.037,04	R\$ 1.106.434,86	FINEP
Pregão Eletrônico	01P-5426/2018	508/2018	172/2018	Remanescentes Do Lib	1.268,94	BMS	Em Execução	21/08/18	24/09/18	150	150	R\$ 267.900,00	R\$ 267.900,00	Orçamentario
Pregão Eletrônico	01P19354/2015	486/2018	171/2018	Urbanização Lib	2.700,00	STENGI	Em Execução	29/08/18	08/10/18	180	180	R\$ 545.000,00	R\$ 545.000,00	Orçamentario
Concorrência Pública	01P16714/2017	002/2018	224/2018	Remanescente Do Museu E Herbário	2.595,78	CONAJ	Em Execução	09/11/18	12/12/18	365	365	R\$ 7.181.660,12	R\$ 7.181.660,12	FINEP
Concorrência Pública	FU F-58262/2018	006/2018	FU A2/2018	Construção Do P&D - Inova	1.206,59	Quality	Em Execução	04/12/18	21/01/19	360	360	R\$ 4.308.741,50	R\$ 4.308.741,50	FINEP
Pregão Eletrônico	01-P-07124/17	931/2018	37/2019	Reforma Do Pavilhão Para O Novo Prédio De Dos Docentes Do Iel	1.498,00	MALUF	Em Execução	18/03/2019	06/05/19	180	180	R\$ 2.859.000,00	R\$ 2.859.000,00	Orçamentario
Pregão Eletrônico	01-P-20389/18	12/2018	49/2019	Execução Da Obra Das Salas Multiuso No Espaço De Vivência Do Instituto De Geociências	180,00	R GONÇALVES DOS REIS JUNIOR LTDA	Em Execução	29/03/19	03/06/19	120	120	R\$ 347.698,90	R\$ 347.698,90	Banco Itau e Banco do Brasil
Execução Própria	-	-	-	Data Center HC	476,78	Mão de obra própria	Em Execução	-	22/09/17	707	-	R\$ 537.467,03	R\$ 537.467,03	Orçamentario
Execução Própria	-	-	-	CIN (Centro Integrado de Nefrologia) HC	256	Mão de obra própria	Em Execução	-	17/12/18	256	-	R\$ 897.013,47	R\$ 897.013,47	Orçamentario
Tomada de Preços	15-P-1280/2016	0001/2018	27/2019	Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços Para Obra De Ampliação Do Bunker Da Radioterapia HC	463,00	DOFER Engenharia e Construções Ltda	Em Execução	04/04/19	03/06/19	360	-	R\$ 1.000.565,85	R\$ 1.000.565,85	Orçamentario