

ANEXO

Proposta de Obras a Manter/Suspender em função do Contingenciamento de Recursos


	Descrição	Valor	Situação	Gargalo processual	Proposta
Acessibilidade	Núcleo Acess. IFCH - Prédio Professores	R\$ 583.500,00	Obra em execução	Andamento dentro do esperado	Manter
	Núcleo Acess. Biblioteca FEF	R\$ 944.998,78	Obra em execução	Licitações (14 meses em licitação) Prazo acordado para licitação e contrato assinado: 5 meses	Manter
	Núcleo acessibilidade do CEL	R\$ 891.170,13	Licitação da Obra em andamento	Licitações (11 meses em licitação) Prazo acordado para licitação e contrato assinado: 5 meses	Manter
	Núcleo Acessibilidade Prédio CONSU/PG/SG	R\$ 1.259.774,54	Licitação da Obra em fase final	Licitações (12 meses em licitação) Prazo acordado para licitação e contrato assinado: 5 meses	Manter
	Reitoria V	R\$ 1.090.700,71	Licitação da Obra em andamento	Em andamento há 4 meses. Apresenta gargalo na análise de edital. Não vai cumprir o prazo estimado	Suspender (haverá despesas importantes para remanejamento de redes - aguardando Informática estimar valor)
	DGRH Reitoria III e IV	R\$ 1.652.592,69	Pasta Técnica em elaboração	Andamento dentro do esperado	Suspender (restrição orçamentária)
	Acessibilidade - IA	R\$ 3.440.306,67	Pasta Técnica em elaboração	Andamento dentro do esperado	Suspender (restrição orçamentária).
	Acessibilidade Feagri Prédios 1/2/3 e Calçadão	R\$ 2.132.202,00	Planejamento/Projeto Executivo	Devido ao horizonte de capacidade operacional, Estudo preliminar ainda não foi iniciado	Projeto pode continuar, mas sem prioridade, até reavaliação orçamentária
Total a manter R\$		3.679.443,45			



depi

Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
Gabinete do Reitor - UNICAMP

	Descrição	Valor	Situação	Gargalo processual	Proposta
Reforma	Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG	R\$ 107.904,85	Obra em execução	- Integração DEPI, CPROJ, INFO/GR e Unidade para confecção da Pasta técnica - Licitações (8 meses para encerrar licitação) Prazo acordado para licitação e contrato assinado: 5 meses	Manter
	Readequação da Rede e Dados PRPG (desmembrou do processo 13407/19)	R\$ 51.000,00	Licitação em andamento	Elaboração e revisão da pasta técnica (Área Técnica - INFO/GR)	Manter
	Retrofit Elétrico Pr. Acadêmico COTIL	R\$ 489.783,82	Licitação em andamento	- Projeto e Pasta Técnica (9 meses na unidade) - Licitações (7 meses licitação em andamento) Prazo acordado para licitação e contrato assinado: 5 meses	Manter
	Reforma das coberturas dos prédios - FCA	R\$ 301.341,55	Pasta Técnica em elaboração	Sem informação	Manter
	Readequação da entrada de elétrica - FEA	R\$ 314.125,00	Projeto concluído	Andamento dentro do esperado	Manter
	Adequação da rede elétrica do Gastrocentro	R\$ 1.200.000,00	Projeto executivo em andamento (Cproj)	Gargalo na revisão do Projeto	Suspender - Poderá haver aumento no valor estimado após o fim do projeto, que está se prolongando devido à interferências que estão sendo realizadas no prédio
	Reforma da Biblioteca do IEL	R\$ 3.097.000,00	Em licitação - processo em sobrestado	Licitações (06 meses em licitação) Prazo acordado para licitação e contrato: 5 meses	Suspender - o valor da obra ficou muito acima do valor previsto inicialmente, porque no projeto foi incluída a ampliação da biblioteca
Total a manter		R\$ 1.264.155,22			



Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
Gabinete do Reitor - UNICAMP

	Descrição	Valor	Situação	Gargalo processual	Proposta
Remanescente	Med. Translacional	R\$ 813.377,19	Aguardando liberação judicial	Processo irá para DGA para preparar a fase interna da Licitação. Assim que a justiça liberar, deverá ser publicada a licitação	Manter (Recursos FINEP R\$ 3.545.914,32- Total da Obra R\$ 7.944.315,21) Se a obra não for concluída até março/2022 a Unicamp deverá devolver R\$ 2MI para a FINEP
	Bioenergia	R\$ 3.431.599,51	Licitação da Obra - processo em sobrestado	- Licitações (14 meses em licitação, que foi anulada - processo aguardando fim da pandemia para republicar) Prazo acordado para licitação e contratos: 5 meses	Manter (Recursos Extraorçamentários - Total da Obra R\$ 12.754.401,40, sendo R\$8.205.957,96 Governo do Estado SP, R\$2.070.296,30 Fapesp)
	Anexo do CEL	R\$ 2.175.596,16	Licitação da obra em andamento	Licitações (11 meses em licitação) Prazo acordado para licitação e contrato: 5 meses	Manter
	Teatro IA - Cobertura e Obra de Drenagem	R\$ 800.000,00	Pasta técnica em elaboração	Gargalo na área técnica: Dificuldades técnicas na solução da drenagem e na correção do projeto da cobertura.	Manter (dar condições de segurança à construção)
	Reforma Estudio GGTE	R\$ 71.329,80	Licitação da Obra em andamento	Licitações (13 meses em licitação) Prazo acordado para licitação e contratos: 5 meses	Manter
	Conclusão do CAIA	R\$ 377.861,56	Elaboração Pasta Técnica para contratação da Obra.	Orçamento atualizado. Processo será encaminhado à confecção de Pasta Técnica. Houve gargalo no levantamento do remanescente e atualização do orçamento pela área técnica.	Manter
Total a manter		R\$ 7.669.764,22			



depi

Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
Gabinete do Reitor - UNICAMP

	Descrição	Valor	Situação	Gargalo processual	Proposta
Planejamento Urbano	Levantamento de redes para Retrofit das redes de esgoto e efluentes IB	R\$ 25.160,00	Concluído	Andamento dentro do esperado	Concluído
	Entrada de Água - Polo Científico	R\$ 1.140.691,26	Formalização contratual	Sem informações. Mas considerando o prazo de 5 meses, encontra-se atrasado em 04 meses. (Considerando liberação do recurso)	Manter
	Perfilagem ótica poços profundos do Campus de Barão Geraldo	R\$ 151.004,43	Licitação da Obra - em revisão da pasta técnica pela Prefeitura	- Licitação Fracassada em 17/12/19. (15 meses em licitação e revisão de Pasta Técnica)	Manter
	Instalação Medidores de água Captação de Volume Superficial	R\$ 201.078,36	Licitação da Obra - em revisão da pasta técnica pela Prefeitura	- Licitações - 13 meses em licitação e revisão de pasta técnica.	Manter
	Complemento Urbanização FCA	R\$ 58.000,00	Planejamento	Cliente precisa enviar escopo da demanda para o devido encaminhamento. (desde dezembro de 2019)	Manter
	Efluentes Sobrapar no Tronco da Unicamp	R\$ 758.400,00	Aguardando formalização de convênio Valor corresponde a 50% da obra (Total = R\$ 1.516.800,00)	Sem informação	Manter
	Subadutora Trecho 1 (Reitoria)	R\$ 539.711,48	Pasta técnica concluída	Sem informação	Manter
	Aumento oferta de água CAISM	R\$ 350.000,00	Elaboração Pasta Técnica pela Prefeitura	Sem informação	Suspender - Restrição Orçamentária
	Retrofit Casa de Bombas Teatro de Arena	R\$ 2.305.883,53	Pasta técnica em elaboração	Sem informação	Suspender (valor estimado inicialmente era R\$ 500mil - necessita nova submissão ao Comitê de Empreendimentos)
Total a manter		R\$ 2.874.045,53			



Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
Gabinete do Reitor - UNICAMP

	Descrição	Valor	Situação	Gargalo processual	Proposta
Urgências/Contingências	Reforma do pavilhão dos docentes do IEL (Aditivo)	R\$ 126.788,34	Em execução	-	Manter
	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da Fazenda Argentina	R\$ 41.350,00	Concluída	Andamento dentro do esperado	Concluído
	Reforma do piso do depósito de Resíduos Perigosos - GGUS	R\$ 46.000,00	Concluída	Andamento dentro do esperado	Concluído
	Execução da reforma elétrica da Biblioteca do IFCH	R\$ 283.343,30	Em execução	Licitações (06 meses em licitação) Prazo estimado para contrato: 5 meses	Manter
	Elaboração de levantamento situacional de arquitetura e instalações e desenvolvimento de projeto técnico para o CECI/DEDIC	R\$ 23.991,88	Em execução	Andamento dentro do esperado	Manter
	Obra de acessibilidade do prédio dos professores do IFCH (aditivo)	R\$ 1.557,91	Em execução	-	Manter
	Recuperação do tronco coletor de esgoto IB e RU (Termo Aditivo)	R\$ 33.729,84	Concluído	-	Concluído
	Adequação dos quadros alimentadores elétricos do RU	R\$ 307.505,37	Em execução	Licitações (06 meses em licitação) Prazo estimado para contrato: 5 meses	Manter
	Avaliação técnica sobre o galgamento dos barramentos - Barão Geraldo	R\$ 191.844,18	Pasta técnica em elaboração	Pasta técnica Processo está na DEPI desde setembro 2019	Manter
	Reforma da Calçada da entrada F2 do HC	R\$ 382.786,86	Licitação em andamento	Área Técnica (Pasta Técnica)	Manter
	Laudo Talude CCUEC	R\$ 59.212,90	Formalização contratual	Licitações (06 meses em licitação) Processo está na contratação a 45 dias Prazo estimado para contrato: 5 meses	Manter
	Reforma Elétrica NUDECRI	R\$ 49.056,00	Projeto executivo em andamento (DEPI)	Andamento dentro do esperado	Manter
	Reforma elétrica Prédio DGA	R\$ 1.160.456,00	Licitação da Obra em andamento	Andamento dentro do esperado	Manter
	Recuperação Laje Ensino II - FCA	R\$ 138.925,76	Aprovada pelo Comitê de Empreendimentos	Sem informação	Manter
	Total a manter	R\$ 2.846.548,34			



Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
Gabinete do Reitor - UNICAMP

	Descrição	Valor	Situação	Gargalo processual	Proposta
Obras Novas	Aquisição de Container AEL	R\$ 62.777,95	Licitação (Providências AEL)	Unidade (processo está lá desde agosto/19)	Manter
	Contratação de Projeto Ginásio Esportes FCA	R\$ 250.000,00	Planejamento/Projeto Executivo		Cancelar (O projeto será desenvolvido internamente)
	Total a manter	R\$ 62.777,95			